



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број: 920-363-354-00499/4/2018-18

Датум: 20. септембар 2018. године
18000 Ниш, Страхињића Бана бб

**ЗАПИСНИК О ВАНРЕДНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
КОРИДОР 10 Е-75 сектор југ, ЛОТ 5**

1. Општи подаци о надзору и надзираном субјекту

Започет дана 29.8.2018.године у 8:30 часова у предмету вршења Ванредног канцеларијског и теренског инспекцијског надзора у погледу извођења радова на **КОРИДОРУ 10 Е-75, сектор југ, ЛОТ 5.**

Разлози за ванредан инспекцијски надзор: неопходност предузимања хитних мера ради спречавања или отклањања непосредне опасности по живот и здравље људи и животну средину.

Инспекцијски надзор су извршили инспектори:

- Весна Руменић, начелник републичке грађ. инспекције, легитимација број 18-35
- Драган Ђорђевић, грађевински инспектор, легитимациј број 18-29
- Ватрићевић Небојша, инспектор за државне путеве, легитимациј број 18-24
- Саковић Марко, инспектор за државне путеве, легитимациј број 18-26

Инспекцијски надзор је извршен код надзираног субјекта – Инвеститора радова **КОРИДОРИ СРБИЈЕ д.о.о. Београд, Краља Петра 21.**

Испред инвеститора податке овој инспекцији дају:

- Миливој Ширадовић, диг, представник инвеститора на терену.

Испред стручног надзора податке овој инспекцији дају:

- Љиљана Бјелогрлић Ћалић, диг, надзорни орган,
- Марија Мандић, диг, надзорни орган,
- Александар Јовановић, диг, надзорни орган.

Инспекцијски надзор је започет дана 29.8.2018. године у 8:30 часова, а завршен дана 20.9.2018.године у 18:30 часова.

2. Предмет ванредног инспекцијског надзора

Контрола стања техничке документације и до сада изведених радова.

Издати акти: Решења о одобрењу и Пријаве о пријему потребне документације и главног пројекта:

Деоница Царичина долина – Владичин Хан

Главни пројекат израдио Институт за путеве Београд, 2011. Техничка контрола Саобраћајни институт ЦИП.

Грађевинске дозволе (пријаве радова):

ЛОТ 5: Решење о одобрењу број 351-03-01149/3/2009-07 од 12.4.2010. године и Потврда о пријему документације број 351-03-01149/3/2009-07 од 12.4.2010. године и и Потврде о пријему документације број 351-03-00059/2012-07 од 27.01.2014. године и број 351-03-01005/2014-07 од 20.01.2015. године (траса и мостови) и Решење о одобрењу број 51-03-01578/2013-04 од 28.05.2015. године (измештање железничке пруге)

ЛОТ 5 ЦАРИЧИНА ДОЛИНА – ТУНЕЛ МАНАЈЛЕ

Инвеститор радова: „Коридори Србије“ доо Београд

Извођач радова: Огранак Интеграл инжењеринг Ниш

Стручни надзор: JV Louis Berger SAS France, Egnatia Odos S.A Greece и Louis Berger d.o.o. Serbia

Измене – допуне пројекта:

- 1. Извођачки пројекат потпорног зида Д1 од км 885+994 до км 886+448:** Пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Услед неслагања геолошке грађе терена и нестабилности зида према главном пројекту, извршена је измена конструкције потпорног зида Д1, преласком са плитког на дубоко фундаирање шиповима Ø 800. Радови су окончани. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.
- 2. Пројекат санације изведених зидова од км 888+525 до км 889+503 (од профила 112 до профила 152):** Пројекат санације израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Услед неслагања геолошке грађе терена и нестабилности зида према главном пројекту, извршена је измена конструкције потпорног зида Д1, преласком са плитког на дубоко фундаирање шиповима. Радови су окончани. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.
- 3. Замена армираног тла са АБ потпорним зидом Д6 од км 891+093,85 до км 891+300:** Пројекат измене израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Разлог измене је неслагање геолошке грађе терена и нестабилност зидова према Главном пројекту. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.

4. **Извођачки пројекат за стабилизацију косине усека - потпорни зид Д7 од км 891+625 до км 891+755,6:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Уместо АБ конструкције Л11 и Л11а и потпорних АБ конструкција 31 и 32 (на стубу моста Кучајска долина) и потпорне конструкције од армираног тла Д7, урађена је АБ конструкција Д7 на шиповима пречника Ø 1.000. Разлог измене је неслагање геолошке грађе терена и нестабилност зидова према Главном пројекту. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.
5. **Извођачки пројекат за потпорни зид С1:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Измена конструкција потпорног зида С1 преласком са плитког на дубоко фундарање преко шипова пречника Ø 800. Разлог измене је неслагање геолошке грађе терена и нестабилност зидова према Главном пројекту. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.
6. **Измена конструкције потпорног зида С2:** Измењени пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Измена конструкција потпорног зида С2 преласком са плитког на дубоко фундарање преко шипова пречника Ø 1.200. Разлог измене је неслагање геолошке грађе терена и нестабилност зидова према Главном пројекту. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.
7. **Извођачки пројекат потпорни зид С3:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Измена конструкције потпорног зида С3 преласком са плитког на дубоко фундарање преко шипова пречника Ø 800. Разлог измене је неслагање геолошке грађе терена и нестабилност зидова према Главном пројекту. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.
8. **Извођачки пројекат потпорни зид С4:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Измена конструкције потпорног зида С4 преласком са армираног тла на зид који се фундара преко шипова пречника Ø 800. Разлог измене је неслагање геолошке грађе терена и нестабилност зидова према Главном пројекту. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.
9. **Извођачки пројекат нових потпорних зидова од профила 112 до профила 154:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Санација постојећих и израда нових потпорних конструкција због неслагања геолошке грађе терена и нестабилност зидова према Главном пројекту. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.
10. **Извођачки пројекат потпорни зид Л1:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Измена конструкције потпорног зида Л1 преласком са плитког на дубоко

фундирање преко шипова пречника Ø 1.200. Разлог измене је неслагање геолошке грађе терена и нестабилност зидова према Главном пројекту. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.

11. **Извођачки пројекат потпорни зид Л2:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Измена пречника шипова преласком са Ø 950 на Ø 1.200 и промена дубине фундирања. Разлог измене је неслагање геолошке грађе терена и нестабилност зидова према Главном пројекту. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.
12. **Извођачки пројекат потпорни зид Л2а:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Измена конструкције потпорног зида Л2а преласком са плитког на дубоко фундирање пречника шипова Ø 1.200. Разлог измене је неслагање геолошке грађе терена и нестабилност зидова према Главном пројекту. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.
13. **Извођачки пројекат потпорне конструкције Л3:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Измена броја, распореда и пречника шипова, преласком са Ø 950 на Ø 1.200, додатна стабилизација усека и ојачања сабирног шахта. Разлог измене је неслагање геолошке грађе терена и нестабилност зидова према Главном пројекту. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.
14. **Измењени Извођачки пројекат зида Л4:** Измењени извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Измена геотехничких анкера у складу са новом геологијом терена. Разлог измене је неслагање геолошке грађе терена и нестабилност зидова према Главном пројекту. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.
15. **Извођачки пројекат потпорни зид Л9:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Измена фундирања стубних места С1, С2 и С7 леве и десне траке моста, због неслагања геолошке грађе терена, стварног стања у односу на Главни пројекат. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.
16. **Извођачки пројекат косине од профила 112 до профила 120:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Трајна заштита косина ископа. Разлог измене је неслагање геолошке грађе терена са пројектованом геологијом у Главном пројекту. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.
17. **Извођачки пројекат санације изведених косина од 121 до 152:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Трајна заштита косина ископа. Разлог измене је неслагање геолошке грађе терена са пројектованом геологијом у Главном пројекту. Пројекат

није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.

18. **Стабилизација дела трасе код профила 193 и 194:** Пројекат стабилизације израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Усклађивање заштите (санација) косине са новонасталим стањем на терену. Разлог измене је појава клизишта. Након завршетка хитне санације, инвеститор има обавезу да поступи сходно члану 143. Закона о планирању и изградњи.
19. **Извођачки пројекат осигурања косине ископа на Галерији Мртвица 1:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Тешка стабилизација косина АБ гредама, преднапрегнутим анкерима и торкретом. Разлог измене је неслагање геолошке грађе терена стварног стања у односу на Главни пројекат и рационализација решења из Главног пројекта у складу са тешком стабилизацијом косине. Хитна санација је завршена, инвеститор има обавезу да поступи сходно члану 143. Закона о планирању и изградњи.
20. **Извођачки пројекат осигурања косине ископа на Галерији Мртвица 2:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Тешка стабилизација косина АБ гредама, преднапрегнутим анкерима и торкретом. Разлог измене је неслагање геолошке грађе терена стварног стања у односу на Главни пројекат и рационализација решења из Главног пројекта у складу са тешком стабилизацијом косине. Хитна санација је завршена, инвеститор има обавезу да поступи сходно члану 143. Закона о планирању и изградњи.
21. **Извођачки пројекат Мртвица 2 - Потпорни зид Л8а:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Укидање конструкција галерија и замена потпорне конструкције. Разлог измене је рационализација решења из Главног пројекта у складу са тешком стабилизацијом косине. Хитна санација је завршена, инвеститор има обавезу да поступи сходно члану 143. Закона о планирању и изградњи.
22. **Главни пројекат заштите косине ""Момин камен"" од км 891+300 до км 891+625, I фаза: Етажирање, мињање и заштита косине":** Главни пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, огранак Институт за грађевинарство "ИГ" д.о.о. Бања Лука и "INK KONSTRUKTOR" Бања Лука. Техничку контролу израдио је Грађевинско архитектонски факултет из Ниша. Основним пројектом је била предвиђена галерија од које се одустало на предлог извођача а одобрено од инвеститора. Ископ – етажирање косине и заштита мрежама и анкерима. Непостојање пројекта заштите стенске литице. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.
23. **Извођачки пројекат за стабилизацију косине усека на деоници од км 891+095,30 - 891+300,00:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Замена армиране земље потпорним зидовима од АБ. Убрзавање радова у циљу смањења негативних ефеката застоја. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.

24. **Извођачки пројекат за стабилизацију косине усека на деоници од км 891+625 - км 891+778,25:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Замена армиране земље АБ конструкцијом фундираном на шиповима, стабилизација косине применом челичних мрежа и СДА анкера. Разлог измене је неслагање геолошке грађе терена стварног стања у односу на Главни пројекат. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.
25. **Пројекат санације постојећих зидова од КМ 888+525 до КМ 889+503, потпорни зид Л6:** Пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Санација постојећих потпорних конструкција због неслагања геолошке грађе терена и нестабилности зидова према Главном пројекту. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.
26. **Извођачки пројекат нових потпорних зидова од профила 112 до профила 154 – потпорни зид Л6а:** Извођачки пројекат израдио "МАКСПРО" д.о.о. Београд, а техничку контролу Грађевински факултет Београд. Израда нових потпорних конструкција због неслагања геолошке грађе терена и нестабилности зидова према Главном пројекту. Пројекат није достављен министарству на потврду, нити је поднет захтев за измену решења о одобрењу за изградњу.

НАПОМЕНА:

У поступку је израда новог пројекта за одводњавање површинских вода до крајњих реципијената на деоници ЛОТА 5 обзиром да није било предвиђено основним пројектом.

У поступку је и израда Пројекта додатне експропријације, обзиром да на овом ЛОТУ постоји одступање на 9 локација.

Радови су комплет изведени по измењеним пројектима, тренутно се врши постављање заштитне мреже и анкера на косини Момин Камен и поправка и санација локалних путева.

Тренутно је у поступку израда Пројекта изведеног објекта.

3. Утврђено чињенично стање

Констатује се да је за напред наведени ЛОТ 5 било укупно 26 (двадесетшест) измена или допуна пројеката по којима су изведени радови (или се још увек изводе), а који нису прошли процедуру Измене решења о грађевинској дозволи, сходно одредбама члана 142. Закона о планирању и изградњи.

Како се објекти не граде према важећој документацији (грађевинској дозволи и пројекту за извођење-овде по решењу о одобрењу и пријави радова са Главним пројектом), грађевински инспектор је овлашћен да *наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 60 дана за прибављање, односно измену*

грађевинске дозволе, а ако инвеститор у одстављеном року не прибави односно измени грађевинску дозволу, да наложи решењем уклањање објекта, односно његовог дела.

Казнене мере за ово дело прописане су чланом 203. став 1. тачка 1, и ставом 2. Закона о планирању и изградњи који гласи:

- Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ привредно друштво или друго правно лице које гради објекат ако гради објекат без грађевинске дозволе, односно изводи радове супротно техничкој документацији на основу које се објекат гради (члан 110);
- За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу које гради, односно изводи радове, новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара.

4. Налог мера

Налаже се Инвеститору радова "КОРИДОРИ СРБИЈЕ" д.о.о. Београд, Краља Петра 21, да сходно одредбама члана 142. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014-измена) и чланова 24. до 27. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 113/2015), покрене поступак за измену решења о одобрењу за изградњу.

Рок за поступање по наложеној мери: 15 дана

Рок тече од: дана пријема записника

5. Примедбе на записник

Надзирани субјект има право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском надзору, у року од пет (5) радних дана од пријема овог записника.

Записник је сачињен у пет истоветних примерака, од којих се један доставља надзираном субјекту – инвеститору, извођачу радова и стручном надзору, а два примерка су за потребе инспекције.

Надзирани субјект:

инвеститор Коридори Србије _____

извођач радова:

- „Огранак Интеграл
инжењеринг Ниш“ _____

стручни надзор:

- JV Louis Berger SAS France,
Egnatia Odos S.A Greece и
Louis Berger d.o.o. Serbia _____

Инспектор

Васил Рмант

Милош

Сабелић
