



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  
СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР  
Одељење за инспекцијске послове  
грађевинарства и урбанизма  
НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
Број: 920-363-354-00446/2017-07  
Датум: 15. септембар 2017. године  
18000 Ниш, Страхињића Бана бб

### СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА

о извршеној службеној саветодавној посети у општини Бабушница, поводом издате документације и поступања општинске грађевинске инспекције у предмету изградње „Мале хидроелектране Звонце“  
- по службеној дужности -

У складу са законским овлашћењима према којима министарства преко овлашћених лица, врше надзор над радом и законитошћу рада у вршењу поверених послова, сагласно одредбама Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09,8.1/09-исправка,64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/2015) и Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за инспекцијски надзор - Одељење за инспекцијске послове грађевинарства и урбанизма, извршило је дана 15.09.2017. године, увид у издату документацију за изградњу објекта као и контролу поступања грађевинске инспекције општине Бабушница, приликом непосредног извршења инспекцијског надзора.

Контролу су испред Министарства извршили републички грађевинско-урбанистички инспектори:

- Драган Ђорђевић, дипл.инж.грађ,
- Мирко Илић, дипл.инж.грађ,

Ради давања потребних података, као и спровођења непосредног инспекцијског надзора испред општинске управе Бабушница, учествује Владан Савић, дипл.инж.грађ.

### НАЛАЗ СТАЊА

За изградњу објекта мале хидроелектране у селу Звонце општина Бабушница, категорија Г, класификациони број 230201, који чине: машинска зграда спратности П бруто развијене површине 104,0 м<sup>2</sup>, објекат за хватање воде у кориту Ракитске реке и цевовод дужине 2.260,0 м, све на КП број 6558, 6545 КО Ракита, КП број 2625, 2624, 2623, 3160 и 2263 КО Звонце, чији је инвеститор Белић Горан из Београда, Краља Милана број 21, Општина управа општине Бабушница издала је следећу документацију:

- Потврду којом се потврђује да Урбанистички пројекат број 350-17/2015-02 од 02.06.2015. године, који је израдио "ИВЕКС ПЛУС" доо Бабушница, није у супротности са ПП општине Бабушница 2010-2025 године и Законом о планирању и изградњи,
- Локацијске услове број 350-23/2015-02 од 09.07.2015. године, чији је саставни део, поред осталих услова и **Решење Завода за заштиту природе Србије, 03 број 020-121/2 од 06.07.2015. године,**
- Решење о грађевинској дозволи број 351-42/2015-02 од 31.12.2015. године,
- Потврда о пријему пријаве радова, број предмета ROP-BAV-18389-WA-1/2017, заводни број 351-1047/2017-02 од 26.06.2017. године, којом је за почетак извођења радова предвиђен 05.07.2017. године а планирани завршетак радова је 31.12.20020. године.

Увидом на лицу места који је извршен са општинским грађевинским инспектором, који је пре почетка контроле попунио контролну листу по обавештењу о завршеном темељу за машинску зграду, констатовано је да се ради о незнатном степену ризика. Изграђени су темељи машинске хале и исти су у сагласности са пројектном документацијом која је саставни део грађевинске дозволе о чему је приложен и геодетски снимак, док се тренутно изводе радови на бетонирању АБ стубова конструкције.

Од машинске зграде извршено је полагање челичних цеви пречника Ø 700мм и то у дужини од око 600 м и започети су земљани радови на водозахвату у селу Ракита.

Радови се изводе према пројекту за извођење радова израђеног од стране "Ивекс плус" доо из Бабушнице, број PZI-2/V-17 из маја 2017. године, чију прву страну није потписао Извођач радова.

Радове изводи BRAUM SYSTEM доо из Београда, који је решењем број 714а од 29.06.2017. године, за одговорног извођача радова одредио мр Зорана Илића, дипл.инж.грађ.

За вршиоца стручног надзора именован је Драган Ранђеловић, дипл.инж.грађ, одлуком инвеститора број 2/VI-2017 од 29.06.2017. године.

Градилиште је обележено таблом код машинске кућице али није и код водозахвата.


Грађевински дневник се уредно води и потписује, устројена је грађевинска књига и књига инспекције.


На градилишту постоје атести уграђених челичних цеви, али нису доступни и атести заварених спојева.

За до сада постављени цевовод, постоји протокол обележавања израђен од стране овашњене геодетске организације. Снимање је вршено од стационаже 0+00 до 1+080 и истим се констатује да нема одступања од издате грађевинске дозволе.

Записником сачињеним на лицу места, општински грађевински инспектор наложио је да се уочени недостаци отклоне у року од два дана - **потписати прву страну пројекта за извођење, поставити градилишну таблу и код водозахвата и обезбедити све атесте на градилишту.**

Надзор над радом извршили:

  
Драган Борђеловић, дипл.инж.грађ,  
Мирко Илић, дипл.инж.грађ,



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  
СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР  
Одељење за инспекцијске послове  
грађевинарства и урбанизма  
НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ  
Број: 920-363-354-00446/2017-07  
Датум: 18. септембар 2017. године  
18000 Ниш, Страхинића Бана бб

ОПШТИНА БАБУШНИЦА  
Начелнику општинске управе

18330 Бабушница  
Ратка Павловића број 1

**ПРЕДМЕТ:** Допис са препорукама након извршеног надзора над радом поверених послова Општинској управи Бабушница, извршеног дана 15.09.2017.године, ради обезбеђења законитог и безбедног пословања и поступања

Дана 15.09.2017.године извршен је надзор над радом поверених послова Општинској управи Бабушница, у предмету издате документације и спровођења поверених послова инспекцијског надзора поводом изградње објекта мале хидроелектране у селу Звонце општина Бабушница, категорија Г, класификациони број 230201, који чине машинска зграда спратности П бруто развијене површине 104,0 м<sup>2</sup>, објекат за захватање воде у кориту Ракитске реке и цевовод дужине 2.260,0 м, све на КП број 6558, 6545 КО Ракита, КП број 2625, 2624, 2623, 3160 и 2263 КО Звонце.

Након увида у документацију и изласком на терен са локалним грађевинским инспектором, утврђено је да се радови изводе, али и да су уочени одређени недостаци које треба отклонити, што је и констатовано записником који је сачињен од стране општинског грађевинског инспектора.

Поред уочених недостатака дефинисаних записником, које је у датом року потребно отклонити, посебно се указује општинској грађевинској инспекцији да чешће врши контролу извођења радова, поготово када се дође до позиције постављања цевовода у зони локалног пута Звонце – Ракита, због чега ће бити неопходно предузимање свих мера безбедности и заштите како људства тако и несметаног одвијања саобраћаја.

Републички грађевинско-урбанистички инспектори:

Драган Ђорђевић, дипл.инж.грађ,

Мирко Илић, дипл.инж.грађ,





