



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-43/10/2017-02

Датум: 09.05.2018. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), које представља државни секретар Миодраг Поледица, по Решењу о преносу овлашћења, број 021-01-200/2016-02 од 19.09.2016. године, доноси следећу

О Д Л У К У

о измени Уговора о пружању услуге израде Идејног пројекта са студијом оправданости изградње „Прве А фазе” државног пута I реда, на траси постојећег државног пута Ib реда бр. 24 (раније М-1.11), веза Коридор 10 - Крагујевац, од km 0+000 (петља „Крагујевац” на аутопуту Е-75 - раније петља „Баточина”) до km 5+000 (крај будуће петље „Баточина”), који је заведен код Наручиоца под бројем 404-02-43/9/2017-02 од 25. априла 2017. године, код Извршиоца под бројем 170428-04/06-170067 од 28. априла 2017. године, и код Инвеститора под бројем 454-423 од 10. маја 2017. године ЈН 12/2017 (у даљем тексту: **Основни уговор**);

1. Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки пружање услуге израде пројектне документације (Идејног пројекта са студијом оправданости) изградње "прве А фазе" државног пута I реда, аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11 (државни пут број 15) веза Коридор 10 - Крагујевац, од км 0+000 (граница административних општина Лапово и Баточина) до км 5+000 (крај будуће петље "Баточина" исток), назив и ознака из општег речника набавке: 71320000-7 услуге техничког пројектовања.

4. Првобитна вредност уговора је 9.642.000,00 без ПДВ, са ПДВ 11.570.400,00 динара.

5. Вредност уговора након измене је непромењена.

6. Измена уговора односи се на чланове Основног уговора: **4.7. и 9. средства обезбеђења.**

7. Објективни разлози за измену Основног уговора: Извршилац је благовремено поднео Захтев за продужење рока извршења услуге број 180503-10/08-170067 од 03. маја

2018. године, у складу са чланом 5. став 3. Основног уговора, заведен код Наручиоца под број 404-02-43/17 од 3. маја 2018. године.

Извршилац је на основу члана 4. став 2. Основног уговора, био дужан да изради Идејни пројекат са студијом оправданости, у року од 3 (три) месеца од добијања сагласности на Идејно решење од стране Инвеститора.

Инвеститор је доставио писану сагласност на Идејно решење дописом број 953-13063 од 27. јуна 2017. године, односно појашњење сагласности дописом број 953-13799 од 05. јула 2017. године.

Извршилац је доставио, а Инвеститор и Наручилац потписали и оверили дана 12.9.2017. године, Прву привремену ситуацију у износу од 3.471.120 динара, са ПДВ-ом чији је саставни део Извештај о извршеној услузи у којем је констатовано да је предато Идејно решење, на основу чега је Наручилац извршио плаћање наведене услуге.

У међувремену наступиле објективне околности због којих Извршилац није био у могућности да уговорну обавезу изврши у року из члана 4. став 3. Основног уговора, а за шта нису одговорни ни Наручилац ни Извршилац, и то:

- недостатак планског документа и неусклађеност динамике за његову израду и усвајање, као предуслов за добијање Локацијских услова, са динамиком и роковима за израду пројектне документације,
- План генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе насељено место Баточина („Службени гласник општине Баточина”, број 31/17) усвојен је на седници 4. децембра 2017. године, а ступио на снагу 12. децембра 2017. године, те се тек тада створио основ за подношење захтева за издавање локацијских услова. С тим у вези, Наручилац и Инвеститор су као датум издавања сагласности Инвеститора на Идејно решење из члана 4. став 2. Основног уговора утврдили 17. децембар 2017. године, односно датум када је Инвеститор предао захтев за издавање локацијских услова са Идејним решењем са којим је био сагласан, а не датум када је Инвеститор доставио формалну писану сагласност односно 5. јул 2017. године.

Рок од 3 (три) месеца за израду Идејног пројекта са студијом оправданости, према члану 4. став 2. Основног уговора, а имајући у виду горе наведене објективне околности, истекао је 17. марта 2018. године, рачунајући од 17. децембра 2017. године када је Инвеститор уз прихваћено Идејно решење упутио Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, захтев за издавање локацијских услова.

Локацијски услови ROP-MSGI-39173-LOCH-2/2018 заводни број 350-02-00988/2017-14 издати су 30. јануара 2018. године.

Извршилац је започео sukcesивно достављање пројектне документације по свескама које су наведене у Пројектном задатку почев од 18. марта 2018. године, тако да је последња свеска уговорене техничке документације достављена 28. априла 2018. године, што значи да је Извршилац прекорачио рок за извршење услуге од 42 дана.

Доцња Извршиоца из претходне алинеје, није последица објективних околности, тако да ће Наручилац, кад Извршилац достави Другу привремену ситуацију наплатити уговорну казну од 2% (два промила) дневно, за сваки дан закашњења од вредности те привремене ситуације, до максималног износа од 5% њене вредности.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

**ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР**
Миодраг Поледица, дипл. инж. саоб.