



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 350-01-000576/4/2015-01/ПЗ

Датум: 04.12.2018. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), в.д. помоћника министарке Саша Стојановић по Решењу о преносу овлашћења 021-01-197/1/2016-02 од дана 14.11.2016. године, доноси следећу

ОДЛУКУ БРОЈ 4

о измени уговора о пружању Услуге израде идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, Партија 3- Деоница 3- Петља „Каћ“- Петроварадин (петља „Аутопут Е-75“) км 0+000,00-км 6+900,00 „ПП-ДП 21“, Л=6,900,00 км, број 350-01-00576/2015-01/ ПЗ од 10. децембра 2015. године, јавна набавка број 24/2015 (Основни уговор)

1. Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs
2. Врста наручиоца: орган државне управе
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Услуге израде идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, Партија 3- Деоница 3- Петља „Каћ“- Петроварадин (петља „Аутопут Е-75“) км 0+000,00-км 6+900,00 „ПП-ДП 21“, Л=6,900,00 км. Према општем речнику набавки: 71322000 – Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу.
4. Првобитна вредност Основног уговора за Партију 3 износи 19.940.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 23.928.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
5. Вредност Основног уговора након измене, остаје непромењена.
6. Измена Уговора односи се на члан 5. Основног уговора и члан 3. Анекса број 3 Основног уговора којим се регулише рок за предају Идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, Партија 3- Деоница 3- Петља „Каћ“- Петроварадин (петља „Аутопут Е-75“) км 0+000,00-км 6+900,00 „ПП-ДП 21“, Л=6,900,00 км

Предлог за измену одредби Уговора о пружању Услуге израде идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума, Партија 3- Деоница 3- Петља „Каћ“- Петроварадин (петља „Аутопут Е-75“) км 0+000,00-км 6+900,00 „ПП-ДП 21“, Л=6,900,00 км, број 350-01-00576/2015-01/ ПЗ од 10. децембра 2015. године и Анекса број 3 Основног уговора, број 350-

01-00576/3/2015-01/ПЗ од 06.12.2017, године, у писаној форми, Пружалац услуга је поднео Наручиоцу дана 30.11.2018. године, заводни број Пружаоца услуге 10-9278, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока извршења услуге.

Објективни разлог за продужење рока за предају Идејног пројекта за брзу саобраћајницу Iв реда Нови Сад-Рума, Партија 3- Деоница 3- Петља „Каћ“-Петроварадин (петља „Аутопут Е-75“) км 0+000,00-км 6+900,00 „ПП-ДП 21“, Л=6,900,00 км:

У току израде Идејног пројекта донета је одлука о изради ПДР-а (план детаљне регулације). Коначна реализација Идејног пројекта морала је бити одложена. У садашњем тренутку План детаљне регулације је усвојен, међутим локацијски услови још увек нису прибављени. Процедура за прибављање локацијских услова је у току. Како је законски рок за предају Идејног пројекта са Студијом о процени утицаја 365 дана од дана добијања локацијских услова, неопходно је продужити уговорени рок за израду Идејног пројекта за брзу саобраћајницу Iв реда Нови Сад-Рума, Партија 3- Деоница 3- Петља „Каћ“-Петроварадин (петља „Аутопут Е-75“) км 0+000,00-км 6+900,00 „ПП-ДП 21“, Л=6,900,00 км.

Имајући у виду напред наведене чињенице, неопходно је приступити измени Анекса број 3 Основног уговора, будући да је Пружалац услуге због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 31/93 и „Службени лист СЦГ“, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради Идејни пројекат или његове поједине делове.

Мења се члан 3. Анекса број 3 Основног уговора тако да гласи:

„Рок за предају Идејног пројекта је 365 дана од дана закључења Анекса бр. 4 Основног уговора.

Наручилац има право да у писаној форми да примедбе, у року од 14 дана од примопредаје Идејног пројекта Комисији за примопредају. У том случају Добављач је обавезан да примедбе отклони у целости и нема права на продужетак рока.

Пружалац услуге је обавезан да поступи у складу са прелиминарним извештајем Ревизионе комисије и да примедбе отклони у року од 28 дана.“

Мења се члан 4. Анекса број 3 Основног уговора тако да гласи:

„ Пружалац услуге се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања Анекса број 4 преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење услуга из Анекса број 4, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив у корист Наручиоца, а у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима“.

Члан 16. Уговора у прелазним и завршним одредбама предвиђа да се овај Уговор може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

В.Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТАРКЕ

