



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 401-02-185/1/2017-02

Датум: 04.04.2018. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), по Решењу о преносу овлашћења бр. 031-01-40/2017-02 од 07.07.2017. године, државни секретар Миодраг Поледица доноси

О Д Л У К У број 1
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТРАНСПОРТНЕ СТУДИЈЕ
ДУНАВСКОГ РЕГИОНА, број 404-02-185/2017-02 од 07.12.2017. године

(Основни уговор)

1. Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs.

2. Врста наручиоца: орган државне управе.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки Услуге израде Транспортне студије Дунавског региона, назив и ознака из општег речника набавке: Студије изводљивости, саветодавне услуге, анализа - 71241000.

4. Првобитна вредност Основног уговора је 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, динара без ПДВ, односно 3.600.000,00 динара са ПДВ-ом.

5. Вредност Основног уговора након измене, остаје непромењена.

6. Измена уговора односи се на рок израде, члан 5. и члан 9. који се односи на средства обезбеђења Основног уговора.

7. Објективни разлози за измену уговора: дана 29.03.2018. године, од стране Саобраћајног факултета (Пружалац услуге) достављен је Захтев за продужење рока реализације Транспортне студије Дунавског региона (Студије потреба корисника за интермодалним транспортом у Дунавском региону) број 80/2. Студијом је предвиђено анкетирање корисника и даваоца услуга у интермодалним транспортним ланцима у свих 14 земаља Дунавског региона, а у циљу утврђивања њихових потреба, могућности пословања, недостатака и жељеног функционисања система, односно квалитета услуга интермодалног

транспорта. Пружалац услуге наводи да је послао упитнике на адресу преко 800 компанија али одзив је био лош, мање од 20 попуњених упитника. Од чланова Групе за управљање приоритетне области б1 (SG PAb1) није добијена подршка по питању допуне листе компанија, пре свега листе корисника која је била проблематична за већину земаља.

Из поменутих разлога, а у циљу добијања репрезентативног узорка за сваку од земаља, израда уговорене услуге захтевала је додатно ангажовање. С обзиром да су се у процесу реализације уговорене студије појавиле неочекиване ситуације (лош одзив на анкету) које су захтевале допунско ангажовање и да се даље активности на реализацији Студије директно ослањају на попуњене упитнике, динамика реализације је значајно успорена.

У циљу добијања квалитетних резултата, Пружалац услуге се обратио Наручиоцу са Захтевом за продужење рока реализације студије за 60 дана.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

**ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР**

Миодраг Поледица дипл. инж. саоб.