



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Број:350-01-00576/2015-01/П.1
Датум: 05. децембар 2017. године
Немањина 22-26, Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), државни секретар по Решењу о преносу овлашћења број: 031-01-40/2017-02 од 7.7.2017. године доноси:

О Д Л У К У

о измени Уговора за израду идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума и Анекса I и Анекса II Уговора

ПАРТИЈА 1 - Деоница 1.

Петља „Аутопут Е-75“ – Парагово км 6+900,00 - км 17+445,00 "ПП-ДП21" (км 9+240,00 "ГП-ДП21"), Л = 10,545 км са планираном трасом државног пута ПА-100 од Жежељевог моста до петље „Аутопут Е-75“, км 0+698,11 - км 3+877,04 "ГП-ОП" (осовина "Жежељ") Л = 3,179 км, број 350-01-00576/2015-01/П.1 од 10. децембра 2015. године

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs
- 2. Врста наручиоца:** орган државне управе
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Врста предмета јавне набавке су услуге: Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад – Рума. Предмет јавне набавке бр. 24/2015 су услуге – Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума; 71322000 – Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу.
- 4. Процењена вредност јавне набавке за Деоницу 1 - Административно подручје Града Новог Сада (Парагово- петља Марија Снежна - планирана петља за Е75- планирани део ДП 100 – Жежељев мост) - 29.000.000 без ПДВ-а, односно 34.800.000,00 са ПДВ-ом;**
- 5. Вредност уговора је 19.920.000,00 динара без ПДВ, односно 23.904.000,00 динара са ПДВ**
- 6. Измена уговора односи се на: чл.5. којим се регулише рок за завршетак израде Идејног пројекта и чл.8 банкарске гаранције.**

7. Објективни разлози за измену Уговора садржани су у члану 7. и 13. Уговора. На основу датих уговорних одредаба Добављач се обавезао да послове Израде идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад - Рума за Партију 1 - Деоница 1, изврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 и 145/2014), Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011) и Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног дуга („Сл. гласник РС“ бр. 50/2011) и другим важећим законима, прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке.

Предлог за измену одредаба Уговора - Израда идејног пројекта државног пута ИБ-21, Партија 1: Петља „Аутопут Е-75“ – Парагово, km 6+900,00 – km 17+445,00, L = 10,545 km са планираном трасом државног пута II-A реда бр. 100 од Жежељевог моста до петље „Аутопут Е-75“ km 0+698,11 – km 3+877,04, L = 3,179 km, у писаној форми, Добављач је поднео Наручиоцу 30.11.2017. године, заводни број Добављача 10-8755, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока извршења услуге, као што су неиздавање Локацијских услова и многобројне измене које је извршило ЈП „Урбанизам“ - Завод за урбанизам Нови Сад као обрађивач ПДР-а, у односу на фазу када је Добављач предао Идејни пројекат, а које измене утичу на препројектовање и ново пројектовање, о чему је Наручилац упознат и обавештаван.

Предмет измена уговора је продужење рока за израду идејног пројекта, који је утврђен чланом 5. основног уговора, чланом 3 Анекса 1 основног Уговора и чланом 3 Анекса 2 основног Уговора, као и прецизирање права и обавеза уговорних страна поводом продужења наведеног рока.

- На овој деоници ППППН-ом (Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац – Лозница из 2011год.), је дефинисана израда ПДР-а (Плана детаљне регулације), као планског основа за израду Идејног пројекта.
- Обрађивач ПДР-а је ЈП „Урбанизам“ – Завод за урбанизам Нови Сад.
- План детаљне регулације је усвојен дана 26.маја 2017. године (број 35-221/2010-I)

Добављач је предао Наручиоцу Идејни пројекат у складу са одредбама Основног уговора и Анекса 1 Уговора али од датума предаје Идејног пројекта до данас обрађивач Плана ЈП „Урбанизам“ - Завод за урбанизам Нови Сад је извршио многобројне измене у односу на фазу када је предат пројекат, које измене захтевају препројектовање и ново пројектовање као и продужење рока за предају Идејног пројекта. Сумарно гледано промене настале од датума предаје идејног пројекта до данас, према извештају Добављача, су:

- Промена трасе на око 4km од укупних 13,6km (30%);
- Раскрснице – 5 препројектованих и 2 нове;
- Мостови – 2 препројектована и 8 нових (дужина 495m) и пасарела на км 16+633
- Регулације речних корита – препројектовање у дужини од 2km
- Кишна канализација – препројектовање око 4km на местима где је промењена траса
- Инжењерске конструкције зидови, шипови - 35 нових зидова укупне дужине 4km.
- Поред ових последично је дошло до промена у пројектима саобраћајне сигнализације, коловозне конструкције, пејзажном уређењу, електро и ТК инсталацијама осталим деловима пројектно-техничке документације.

До данашњег дана још нису добијени локацијски услови.

Наручилац и Инвеститор нису испунили све услове за предају комплетног Идејног пројекта (Чланом 13. предметних уговора предвиђена је обавеза наручиоца да Добављачу тј. пројектанту обезбеди документацију неопходну за реализацију предмета уговора), услед

објективних околности, а то је неиздавање Локацијских услова, као једног од основних докумената потребних за предају пројекта.

- Пројектант је из горе наведених објективних разлога доставио све делове документације које је било могуће доставити.

Имајући у виду напред побројане чињенице, неопходно је приступити измени Уговора, будући да је Добављач због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.

Имајући у виду све околности, потребна је измена и допуна Члана 3 Анекса 2 основног Уговора која се састоји у измени става 1, који гласи:

„Рок за предају Идејног пројекта је **365 дана** од дана закључења Анекса 2.“

Те се исти мења и гласи:

„Рок за **предају** Идејног пројекта је **6 (шест) месеци** од дана закључења Анекса 3 основног Уговора.“

Изменама уговора које ће бити утврђене закључењем посебног Анекса Уговора биће утврђено и следеће:

„Добављач се обавезује да банкарску гаранцију за добро извршење посла продужи у складу са чланом 8 основног Уговора и то тако да рок њене важности буде за 60 дана дужи од рока за испуњење уговорних обавеза.“

Члан 16. Уговора у прелазним и завршним одредбама предвиђа да се овај Уговор може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.



ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Миодраг Поледица, дипл. инж. саобр.