



Република Србија
ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ
МИНИСТАРКА ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-82/17/2018-02

Датум: 27.2.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), потпредседница Владе и министарка, доноси следећу:

О Д Л У К У

о измени Уговора о пружању услуга израде пројектне документације за постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево, број 404-02-82/11/2018-02 од 02.08.2018. године, Партија 1 (у даљем тексту: Основни уговор)

Рок за израду пројектне документације је 02.08.2019. године за постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево.

Извршилац се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности 60 дана дужи од рока за извршење услуге који је дефинисана овим анексом, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

Образложење

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs ;
Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево, Инвеститор.
- 2. Врста наручиоца:** орган државне управе
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки** услуге израде пројектне документације по ЦЕОП-у у оквиру Колубарског регионалног вишенаментског

система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“. Назив и ознака из општег речника набавки: 65130000 Партија 1.

4. **Првобитна вредност уговора** је 9.200.000,00 РСД без ПДВ, 11.040.000,00 РСД са ПДВ.
5. Вредност уговора након измене је **непромењена**.
6. Измена уговора односи се на **члан 4. став 2.** Основног уговора којим је одређен рок извршења услуге, **члан 6.** који се односи на достављање банкарске гаранције
7. **Објективни разлози за измену Основног уговора:**

Извршилац **IWA Consalt д.о.о**, Београд, благовремено, дана 12.02.2019. године поднео је Наручиоцу Захтев за продужење рока извршења услуге која је предмет Основног уговора.

На основу одредбе члана 4. Основног уговора Извршилац се благовремено обратио Наручиоцу са Захтевом за продужење рока јер је истим чланом поред осталог дефинисано да „рок за извршење услуге може се продужити на захтев Извршиоца. Извршилац има право да захтева продужење рока за израду пројектне документације из члана 2. Уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове.

Извршилац је навео разлоге за продужење рока извршења услуге. Имајући у виду комплексност овог пројекта јер је реч о новоформираној кумулацији „Стубо-Ровни“ са лимитираним бројем испитивања квалитета воде, није било времена да се анализом покрије дужи временски период. Одређена померања су настала због неажурности у достављању потребних геодетских подлога од стране РГЗ. Уз ово, пројектни задатак је захтевао да се размотри и примена савременијих поступака третмана воде за случајеве могућих погоршања квалитета воде у акумулацији. Израдом Генералног пројекта, који је достављен 12.11.2018. год. извршено је техноекономско упоређење два концепта у коме су дате техничке предности једног и другог, као и недостаци. Крајем децембра 2018. године Извршиоцу је саопштено од стране Инвеститора да се следеће фазе израде пројектне документације наставе са конвенционалним поступком третмана воде. С обзиром на наведено, Извршилац је поднео захтев да се одобри нови рок за израду предметне документације, до 30.6.2019. године.

Наручиоцу је достављена сагласност Инвеститора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево, број 59/1 од 19.2.2019. године.

Инвеститор је навео да су разлози за одлагање објективне природе за које ниједна уговорна страна није знала нити је могла знати у тренутку закључења уговора, те сматра да су се стекли услови за продужење рока за израду пројектне документације у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уз сагласност Пројектанта, Инвеститор је предложио да се рок за израду пројектне документације продужи до 02.08.2019. године, односно до истека периода на који је Основни уговор закључен.

С обзиром на наведено, мења се :

-члан 4. став 2. Основног уговора тако да сада гласи:

Рок за израду пројектне документације је 02.08.2019. године за постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево;

-члан 6. став 1. Основног уговора тако да сада гласи:


Извршилац се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана закључења овог анекса преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности 60 дана дуже од рока за извршење услуге који је дефинисана овим анексом, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог:

1. Захтев за продужење рока извршења услуге, од 12.2.2019. године;
2. Сагласност Инвеститора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаментског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево, број 59/1 од 19.2.2019. године.

ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ
И МИНИСТАРКА



Zorana Z. Mihajlović

Проф. др Зорана З. Михајловић