



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-23/5/2018-02

Датум: 09.08.2018. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН) Миодраг Поледица, државни секретар, по решењу о преносу овлашћења бр. 021-01-200/2016-02 од 26.06.2017. године, доноси следећу:

О Д Л У К У број 1
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ ДОДАТНИХ УСЛУГА израде техничке документације за изградњу Луке Смедерево (Студије оправданости са Идејним пројектом), број 404-02-23/4/2018-02 од 17.07.2018. године (Основни уговор)

Продужва се рок за израду Идејног пројекта са студијом оправданости на основу уговора број 404-02-23/4/2018-02 од 17.07.2018. године о пружању додатних услуге израде техничке документације за изградњу Луке Смедерево (Студије оправданости са Идејним пројектом) и траје до 15.10.2018. године.

Образложење

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs.
- 2. Врста наручиоца:** орган државне управе.
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Додатне услуге израде техничке документације за изградњу Луке Смедерево (Студије оправданости са Идејним пројектом), назив и ознака из општег речника набавке: 71320000 - услуге техничког пројектовања.

4. Првобитна вредност Основног уговора 15.900.000,00 динара без ПДВ-а, односно 19.080.000,00 са ПДВ-ом.

5. Вредност Основног уговора након измене, остаје непромењена.

6. Измена уговора односи се на рок за израду Идејног пројекта са студијом оправданости и траје до 15.10.2018. године.

7. Објективни разлози за измену уговора:

Захтев за продужење рока извршења услуге која је предмет Основног уговора, Извршилац је благовремено поднео Наручиоцу, дана 07.08.2018. године. под бројем 072-17/18. Извршилац је навео да је Финална (радна) верзија техничке документације (Студија оправданости са Идејним пројектом), која се састоји од Студије оправданости, 23 посебна дела ИДП-а и 4 Елабората, (укупно 28 Свезака и Књига), достављена је МГСИ, за преглед Известиоцима Комисије за техничку контролу.

Закључно са 03.8.2018. године Известиоци су доставили 17 Коначних извештаја без примедби и 11 Претходних извештаја са примедбама, од којих су 2 достављена 03.8.2018. године;

Одговорни пројектанти, поступајући по примедбама, израдили су 9 исправљених Свезака и Књига, које су предате на поновни преглед; од којих су Известиоци само 2 прегледали и доставили Коначне позитивне извештаје, док осталих 7 још чека на поновни преглед;

Из свега изложеног, Извршилац је закључили да се завршетак рада Комисије за техничку контролу не може предвидети, а да је извесно да ће неће бити у року предвиђеном у члану 5. Основног уговора.

Како је добијање Решења о извршеној техничкој контроли предуслов да Извршилац изради техничку документацију за изградњу Луке Смедерево (Студија оправданости са Идејним пројектом) као коначну верзију и исту преда Наручиоцу у складу са Основним уговором, Наручилац продужава рок за израду Идејног пројекта са студијом оправданости на период до 15.10.2018. године.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Миодраг Полеђица, дипл. инж. саоб