



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 401-02-182/15/2018-02

Датум: 07.05.2020. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), државни секретар Александра Дамњановић доноси:

О Д Л У К У број 2

о измени Уговора о извођењу радова на грађењу четири вишепородична стамбена објекта (објекат 1, објекат 2, објекат 3.1 и објекат 3.2) на кат. парцелама бр. 11891/1, 11891/6 и 12938 КО Врање, заведен код Инвеститора под бројем 404-02-182/8/ 2018-02 од 19.12.2018. године, а код Извођача радова под бројем U-11-2018 од 19.12.2018. године (Основни уговор)

Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, www.mgsi.gov.rs.

Врста наручиоца: Орган државне управе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Извођење радова на грађењу четири вишепородична стамбена објекта (објекат 1, објекат 2, објекат 3.1 и објекат 3.2) на кат. парцелама бр. 11891/1, 11891/6 и 12938 КО Врање.

Првобитна вредност Основног уговора износи динара без ПДВ.

Вредност Основног уговора након измене остаје непромењена.

Измена Основног уговора и Основ за измену Основног уговора:

Основ за измену Уговора налази се у члану 115. став 2. Закона о јавним набавкама.

Основ и објективни разлози за измену Основног уговора:

У циљу реализације пројекта "Изградња станова за припаднике снага безбедности", 31. маја 2018. године донет је Закон о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018).

Влада је Закључком 05 број: 351-5296/2018 од 7. јуна 2018. године дала сагласност да у поступку реализације пројекта "Изградња станова за припаднике снага безбедности" инвеститорска права за извођење радова изградње стамбених зграда за колективно становање унутар стамбеног комплекса и извођење радова изградње комуналне и остале инфраструктуре унутар стамбеног комплекса, у име и за рачун Републике Србије, као власника на грађевинском земљишту врши Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Инвеститор на основу члана 9. Закона о посебним условима за реализацију Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“ бр. 41/18), члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), спровео преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда набавке радова – грађењу четири вишепородична стамбена објекта (објекат 1, објекат 2, објекат 3.1 и објекат 3.2) на кат. парцелама бр. 11891/1, 11891/6 и 12938 КО Врање, ЈН број 56/18, за потребе Инвеститора и заључио Уговор о извођењу радова на грађењу четири вишепородична стамбена објекта (објекат 1, објекат 2, објекат 3.1 и објекат 3.2) на кат. парцелама бр. 11891/1, 11891/6 и 12938 КО Врање, заведен код Инвеститора под бројем 404-02-182/8/ 2018-02 од 19.12.2018. године, а код Извођача радова под бројем У-11-2018 од 19.12.2018. године (у даљем тексту Основни уговор).

Сагласно члану 15. став 1. тачка 8) Основног уговора Инвеститор дужан да уведе Извођача радова у посао у присуству Управљача пројекта и стручног надзора о чему саставља записник што ће се констатовати у грађевинском дневнику.

Извођач радова уведен у посао 08.02.2019. године.

Рок за извођење радова, односно рок изградње 12 месеци у који рок ће Инвеститор рачунати време извођења радова од дана увођења у посао.

Извођач радова дана 08.11.2019. године доставио Захтев за анексирање Уговор о извођењу радова на грађењу четири вишепородична стамбена објекта (објекат 1, објекат 2, објекат 3.1 и објекат 3.2) на кат. парцелама бр. 11891/1, 11891/6 и 12938 КО Врање, број D-61-2019.

Грађевинска дирекција Србије као Управљач пројектом дописом број 1Р 5853/19 од 13.11.2019. године и Саобраћајни институт ЦИП доо као надзор над извођењем радова који су предмет Основног уговора дописом број 163-54/18 од 13.11.2019. године дала сагласност да се закључи Анекс уговора.

Комисија за координацију активности у изградњи станова за припаднике снага безбедности дана 13.11.2019. године донела Закључак да се завршетак извођења радова може продужити највише за период од 6 месеци од дана закључења Анекса уговора.

Рок за завршетак радова је продужен за 3 месеца, јер је рок за извођење радова 12 месеци од дана увођења у посао, односно до 07.02.2019. године, док је период важења уговора до 07.05.2020. године.

Како радови нису завршени до уговореног рока, а који је предвиђен Анексом 1 Уговора о грађењу четири вишепородична стамбена објекта, односно до 07.02.2020. године, а како је рок важења уговора до 07.05.2020. године Наручилац ће приступити закључењу Анекса 2 Уговора о извођењу радова на грађењу четири вишепородична стамбена објекта и продужито само период важења уговора, али не и рока за извођење радова.

Извођач радова је дана 27.3.2020. године доставио Захтев за анексирање Анекса 1 Уговор о извођењу радова на грађењу четири вишепородична стамбена објекта (објекат 1, објекат 2, објекат 3.1 и објекат 3.2) на кат. парцелама бр. 11891/1, 11891/6 и 12938 КО Врање, број 04-D-2020

Комисија за координацију активности у изградњи станова за припаднике служби безбедности донела је на седници одржаној дана 7.05.2020. године Закључак којим је Комисија сагласна да се важење Уговора продужи до 15.6.2020. године. Закључком комисије не мења се рок за завршетак и предају свих радова, а инвеститор има право да у случају кашњења извођача примени одредбе Основног уговора које се односе на рокове за завршетак и предају објеката и уговорне казне предвиђене за ту ситуацију.

Имајући у виду наведено, потребно је закључити Анекс 2 уговора којим се мења члан 5. Анекса 1 уговора, као и чланови 11,12. и 14. основног уговора.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Александра Дамњановић

