



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-34/14/2016-02

Датум: 03.05.2018. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), заступа мр Ђорђе Милић, помоћник министра, по Решењу број: 021-01-175/2017-02 од 01.09.2017. године, доноси следећу

О Д Л У К У 2

о измени Уговора о изради Просторног плана подручја посебне намене нове луке у Београду са слободном зоном, број 404-02-34/9/2016-02 од 26.04.2016. године (у даљем тексту: Основни уговор)

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs
- 2. Врста наручиоца:** орган државне управе
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки** Предмет јавне набавке су услуге израде Просторног плана подручја посебне намене нове луке у Београду са слободном зоном. Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге просторно планирање - 71410000.
- 4.** Првобитна вредност уговора је **26.475.000,00** динара без ПДВ-а, односно **31.770.000,00** динара са ПДВ-ом.
- 5.** Вредност уговора након измене је **непромењена**.
- 6.** Измена Основног уговора односи се на чланове: 4. обавезу Пружаоца услуге да достави средства обезбеђења, 5. рок, 13. којим је одређено трајање уговора, 18. правно дејство уговора.
- 7. Објективни разлози за измену Основног уговора:**

Анекс I Уговора између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (број 404-02-34/13/2016-02 од 27.04.2017. године) и ЈУП Урбанистички завод Београда (број 021-603/16 од 27.04.2017. године) је закључен на 12 месеци и траје до 27. априла 2018. године. Како Пружалац услуга због објективних околности није био у могућности да до предвиђеног рока припреми одговарајуће решење које би било интегрисано у Нацрт Просторног плана, потребно продужити рок за 12. месеци.

Пружалац услуге је благовремено доставио Наручиоцу образложење разлога због неиспуњавања обавеза, број 350-634/16 од 12.04.2018. године са којим је Наручилац сагласан.

Пружалац услуге је навео објективне разлоге за продужење рока извршења услуге:
- да нису усаглашени ставови Наручиоца и кинеских партнера у циљу дефинисања новог техничког решења, односно утврђивања позиције луке. Планирани комплекс луке

налази у оквиру заштитне зоне војног комплекса, у том смислу Министарство одбране није у могућности да изда позитивне услове на Нацрт Просторног плана и да је потребно наћи оптимално решење и усагласити ставове пре упућивања плана у процедуру јавног увида. Анекс I Уговора између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (број 404-02-34/13/2016-02 од 27.04.2017. године) и ЈУП Урбанистички завод Београда (број 021-603/16 од 27.04.2017. године) је закључен на 12 месеци и траје до 27. априла 2018. године. Како Пружалац услуга због објективних околности није био у могућности да до предвиђеног рока припреми одговарајуће решење које би било интегрисано у Нацрт Просторног плана, потребно продужити рок за 12. месеци.

С обзиром на наведено, Пружалац услуге може захтевати продужење рока за израду Нацрта Просторног плана због објективних околности на које се није могло утицати.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

ПОМОЋНИК МИНИСТАРКЕ



мр Ђорђе Мијић

По овлашћењу министарке

бр. 021-01-175/2017-02 од 1.9.2017. године