



Република Србија
**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Број: 404-02-111/11/2019-02

Датум: 10.12.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), по Решењу о преносу овлашћења бр. 021-01-209/2016-02 од 03.10.2016. године, в.д. помоћник министарке Вељко Ковачевић доноси:

О Д Л У К У број 2

о измени Уговора о пружању услуга Технички прегледа изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево.

Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, www.mgsi.gov.rs.

Врста наручиоца: Орган државне управе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Технички преглед изведених радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево. Назив и ознака из општег речника: 71000000 - архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.

Првобитна вредност Основног уговора износи 1.870.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.244.000,00 динара са ПДВ-ом.

Вредност Основног уговора након измене остаје непромењена.

Измена Основног уговора односи се на продужење рока за завршетак радова у члану 6 Основног уговора.

Објективни разлози за измену уговора: Дана 06.12.2019. године, Пружалац услуге,

PROJEKT BIRO UTIBER, носилац посла, са седиштем у Новом Саду, улица Темеринска 76, ПИБ: 108560816, матични број: 21023965, број рачуна: 325-9500700035895-83 код Војвођанске банке, кога заступа Миодраг Јовић, директор и члана групе понуђача, LINS PROJEKT DOO, Косовска 41А, Нови Сад, ПИБ: 108604870, матични број: 21032808 кога заступа Горан Павловић, директор, у складу са чланом 15. Основног уговора, благовремено се обратио Наручиоцу са Захтевом за продужење рока вршења услуге, заводни број DO 418/19-628 од 06.12.2019. године (у даљем тексту: Захтев).

Пружалац услуге је је упутио Захтев за продужење рока у коме је изнео разлоге немогућности завршетка услуге у уговореном року. Рок за извршење услуге техничког прегледа по Анексу I је до 10.12.2019. године. Имајући у виду да радови на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево нису завршени, а завршетак је један од основних услова за технички пријем пруге као и текуће законске процедуре и трајање правно-формалних процедура које обухвата технички пријем, Наручилац је сагласан да се рок завршетка услуге продужи до 01.02.2020. године.

Имајући у виду наведено, потребно је закључити Анекс 2 којим се мења члан 6., Основног уговора.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

В.Д. ПОМОЋНИК МИНИСТАРКЕ

др Вељко Ковачевић