



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-55/1/2015-02  
Датум: 16.12.2016. године  
Немањина 22-26, Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), државни секретар по Решењу о преносу овлашћења број: 031-01-38/1/2016-02 од 19.09.2016. године, доноси

**О Д Л У К У**

о измени Уговора о пружању услуга израде Идејног решења иновације комплекса ТПС Земун, Идејног пројекта, Студије о процени утицаја на животну средину, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење I фазе наставка изградње ТПС Земун

Број 404-02-55/2015-02 од 20.04.2015. године

1. Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, [www.mgsi.gov.rs](http://www.mgsi.gov.rs)
2. Врста наручиоца: орган државне управе
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда су услуге израде Идејног решења иновације комплекса ТПС Земун, Идејног пројекта, Студије о процени утицаја на животну средину, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење I фазе наставка изградње ТПС Земун; Ознака из општег речника набавки: 71320000 – Услуге техничког пројектовања.
4. Првобитна вредност уговора је 162.000.000,00 динара (без ПДВ-а), односно 194.400.000,00 динара (са ПДВ-ом).
5. Вредност уговора након измене је 162.000.000,00 динара (без ПДВ-а), односно 194.400.000,00 динара (са ПДВ-ом).
6. Измена уговора односи се чл. 2 и чл. 4. Основног Уговора.
7. Објективни разлози за измену Уговора садржани су у члану 5. Основног уговора где је предвиђена могућност продужетка рока извршења посла на захтев Извршиоца, ако се појави оправдана сумња да израда техничке документације неће бити израђена у уговореном року, под условом да Извршилац поднесе Захтев за продужење рока за извршење посла;

Анексом I Основног уговора продужен рок завршетка посла који је предмет Основног уговора до 20.12.2016. године.

У међувремену појавиле су се објективне околности због којих Извршилац није у могућности посао заврши у уговореном року и то:

- Инвеститор треба да спроведе читав низ активности, а то су усвајање Студије о процени утицаја на животну средину, закључивање уговора са имаоцима јавних овлашћења у вези регулисања међусобних односа за опремање локације неопходним инфраструктурним прикључцима, као и спровођење других законом прописаних радњи неопходних за реализацију Пројекта;
  - Још увек нису решени имовинско-правни односи на парцелама које су предмет Пројекта, што је неопходан предуслов за добијање грађевинске дозволе.
- да је Извршиоцу преостало да комплетира Идејни пројекат, Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом, Студију о процени утицаја на животну средину и заврши Пројекат за извођење.
- да је Извршилац поднео Захтев за продужење рока завршетка посла заведеног под бр. 206-239/15 од 31.10.2016. године и Допуну захтева заведену под бр. 206-259/15 од 13.12.2016.године;
- На основу претходно изнетих констатација, Уговорне стране ће закључити Анекс II, чији је предмет прецизирање рокова плаћања неплаћеног дела уговорне цене, као и продужење рока извршења посла.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Александра Дамњановић

