



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 350-01-00576/2015-01/П.1

Датум: 8. децембар 2016. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), државни секретар по Решењу о преносу овлашћења број: 031-01-00023/2/2015-02 од 28.08.2015. године доноси

О Д Л У К У

о измени Уговора за израду идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума,
ПАРТИЈА 1 - Деоница 1.

-Петља „Аутопут Е-75“ – Парагово км 6+900,00 - км 17+445,00 "ГП-ДП21" (км 9+240,00 "ГП-ДП21"), Л = 10,545 км са планираном трасом државног пута ПА-100 од Жежељевог моста до петље „Аутопут Е-75“, км 0+698,11 - км 3+877,04 "ГП-ОП" (осовина "Жежељ") Л = 3,179 км, број 350-01-00576/2015-01/П.1 од 10. децембра 2015. године

1. Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs.

2. Врста наручиоца: орган државне управе.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Врста предмета јавне набавке су услуге: Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад – Рума. Предмет јавне набавке бр. 24/2015 су услуге – Израда идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад-Рума.; 71322000 – Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу).

4. Процењена вредност јавне набавке за Деоницу 1. - Административно подручје Града Новог Сада (Парагово- петља Марија Снежна - планирана петља за Е75- планирани део ДП 100 – Жежељев мост) - 29.000.000 без ПДВ-а, односно 34.800.000,00 са ПДВ-ом;

5. Вредност уговора је 19.920.000,00 динара без ПДВ, односно 23.904.000,00 динара са ПДВ.

6. Објективни разлози за измену Анекса 1, дефинишу се у складу са чланом 7., став 1., прва алинеја основног Уговора. На основу датих уговорних одредаба Додатка се обавезао да послове Израде идејног пројекта за брзу саобраћајницу Ib реда Нови Сад - Рума за Партију 1. - Деоница 1, изврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 и 145/2014), Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), Закона о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011) и Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног дуга („Сл. гласник РС“ бр. 50/2011) и другим важећим законима, прописима и стандардима који

важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке.

- На овој деоници ПППН-ом (Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр.21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр.19 Шабац – Лозница из 2011 год.), је дефинисана израда ПДР-а (Плана детаљне регулације), као планског основа за израду Идејног пројекта.
- Обрађивач ПДР-а је ЈП „Урбанизам“ – Завод за урбанизам Нови Сад. План је у фази нацрта – који је достављен комисији за планове.
- Пројектним задатком је дефинисана обавеза Пројектанта да „ У сарадњи са обрађивачем Плана детаљне регулације пута М-21 на подручју Новог Сада, односно са ЈП „Урбанизам“ Нови Сад, изврши детаљну анализу и преиспита просторне могућности размештаја свих врста саобраћајница и других инфраструктурних система, кроз израду Идејног решења, а све у смислу дефинисања ситуационих и нивелационих решења, односно заузимања земљишта, односно у циљу јасног и недвосмисленог одређивања границе регулације неопходне за наставак активности и комплетирање израда Плана детаљне регулације. Полазну основу за разраду Идејног решења представља Просторни план града Новог Сада који је саставни део овог пројектног задатка. Након израде Идејног решења и усклађивања са обрађивачем Плана детаљне регулације, а пре наставка активности на изради Идејног пројекта и Плана детаљне регулације неопходно је извршити верификацију решења уз активно учешће представника Инвеститора и Комисије за стручну контролу надлежног Министарства.“
- Пројектант је предао Идејно решење 01.03.2016. у склопу Захтева за издавање Локацијских услова. Уследило је образложење Покрајинског секретаријата да ће послати Закључак о одбацивању захтева ЈП „Путеви Србије“ за издавање предметних Локацијских услова – због не постојања Планског основа, тј. ПДР-а. Стигао је наравно Закључак о одбацивању издавања Локацијских услова.
- Да би пројектант јасно и недвосмислено одредио границе регулације неопходне за наставак активности и комплетирање израда Плана детаљне регулације, потребно је да уради све активности из тачке 3.1. пројектног задатка (структурни дијаграм). Дакле од активности 2013 – Мераважни саобраћајни параметри до активности 2178 – Просторне последице.
- Пројектант је до сада у сталној и веома коректној комуникацији са представницима ЈП „Урбанизам“ Нови Сад. Од стране обрађивача ПДР-а, смо добили нацрт ПДР-а, на анализу.
- ПДР инфраструктурног коридора Државног пута IV-21 на административном подручју града Новог Сада је на јавном увиду од 01.12.2016. до 30.12.2016. године.
- С обзиром да је јасно да не може да се преда комплетна документација Идејног пројекта тражена по Пројектном задатку, пројектант је предао Наручиоцу у траженом року, све делове Идејног пројекта, сем наведене Свеске и Студије.
- Пројектант, у маниру пажње доброг стручњака, свесно није доставио наведени сепарат и елаборат, из разлога што за формирање такве две свеске није било основних елемената, у тренутку предаје пројектно-техничке документације, те би на тај начин покушао да обмане Наручиоца.
- Доставом Идејног пројекта у року од 180 дана од потписивања Уговора, у складу са Чланом 5. став 1. , Добављач је испунио своју уговорну обавезу.
- И након истека 360 дана, од дана потписивања Уговора нису се испунили сви услови за предају комплетног Идејног пројекта. Услед објективних околности, а то су недостатак Плана Детаљне Регулације (ПДР), самим тим и немогућност издавања Локацијских услова, као основних докумената потребних за предају пројекта, дана 8.

децембра 2016. године (заводни број Добављача 20-10166) Добављач је поднео наручиоцу захтев за измену одредба Анекса 1.

- Пројектант је из горе наведених објективних разлога доставио све делове документације које је било могуће доставити.

7. Имајући у виду све наведене чињенице које указују на постојање објективних околности прихвата се Захтев Добављача за измену Анекса 1 и у складу са тим мењају се следећи чланови: чл. 2. којим је регулисана динамика исплате уговореног износа Добављачу, чл. 3. којим се регулише рок и чл. 4. Анекса 1 којим се регулишу средства финансијског обезбеђења.

- **Члан 2. Анекса 1:**

мења се и сада гласи:

- **30% од укупне вредности Уговора, у року од 45 (четрдесет пет) дана** од дана достављана позитивног извештаја Ревизионе комисије, након што Добављач преда Наручиоцу рачун који, поред основних података, садрже податке из чл. 42. Закона о ПДВ („Сл. Гласник РС“ број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 – усклађени дин. изн), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Вредност предмета јавне набавке се исказује у складу са подацима исказаним у Обрасцу структуре цене за партију за коју Понуђач подноси понуду. Добављач је дужан да Наручиоцу достави рачун у два примерка. Наручилац има право да наведени износ од 30%, од укупне вредности уговора, умањи у процентуалној вредности, сразмерно вредности документације која није предата Наручиоцу у односу на образац VIII-1 – Образац структуре цене из конкурсне документације.

- **Члан 3. Анекса 1:**

мења се и сада гласи:

- Рок за **предају** Идејног пројекта је **365 дана** од дана закључења Анекса 2 уговора. Наручилац има право да у писаној форми да примедбе, у року од 14 дана од примопредаје Идејног пројекта Комисији за примопредају. У том случају добављач је обавезан да примедбе отклони у целости и нема права на продужетак рока. Добављач је обавезан да поступи у складу са прелиминарним извештајем Ревизионе комисије и да примедбе и недостатке отклони у року од 28 дана.

- **Члан 4. Анекса 1:**

мења се и сада гласи:

Добављач је дужан да наручиоцу достави:

- у тренутку закључења овог Анекса, а најкасније у року од 14 дана од дана закључења Анекса 2, банкарску гаранцију за добро извршење посла, издату у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, са роком важности 365 дана од дана потписивања овог Анекса (Анекс 2). Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом и овим Анексом. Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност

банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци и припадајућем анексу.

8. Одредбом члан 16. основног Уговора, у прелазним и завршним одредбама, прописано је да се овај Уговор, може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

9. С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

В.Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА

Саша Стојановић

