



Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Број: 401-02-162/28/2018-02

Датум: 15.08.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), по Решењу о преносу овлашћења бр. 031-01-40/2017-02 од 07.07.2017. године, државни секретар Миодраг Поледица доноси:

**О Д Л У К У број 2**

**о измени Уговора о извођењу радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза, број 401-02-162/22/2018-02 од 19.02.2019. године (Основни уговор)**

**Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, [www.mgsi.gov.rs](http://www.mgsi.gov.rs).

**Врста наручиоца:** Орган државне управе.

**Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза. Назив и ознака из општег речника набавки: Радови на изградњи железничке пруге - 45234100.

**Првобитна вредност Основног уговора** износи 453.845.847,59 динара без ПДВ, односно 544.614.657,10 динара са ПДВ-ом.

**Вредност Основног уговора** након измене остаје непромењена.

**Измена Основног уговора** односи се на продужење рока за завршетак радова у члану 5., на достављање Банкарских гаранција, члан 15., достављање Полисе осигурања, члан 16. и члан 33. који се односи на примену Основног уговора.

**Објективни разлози за измену уговора:** Дана 09.08.2019. године, Извођач, STRABAG d.o.o. Београд, Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 36, у складу са чланом 9. Основног уговора, благовремено се обратио Наручиоцу са Захтевом за продужење рока за завршетак радова, заводни број 83МКС/2019 од 09.08.2019. године (у даљем тексту: Захтев).

Извођач је навео да је упутио Захтев у коме је изнео разлоге немогућности завршетка радова у уговореном року због:

**Блокаде градилишта од стране групе грађана због нерешених питања прилаза објектима у трајању од 28 дана, а који није изазван кривицом Извођача.**

У периоду од 06.06.2019. године до 04.07.2019. године Извођач је био онемогућен да изводи радове на делу распутнице Јазава због блокаде градилишта од стране грађана, а због нерешеног приступа објектима у Јазавској улици. Након изградње прикључка новопроектване пруге на постојећу пругу Радинац – Смедерево, у свему према техничкој документацији, власници приватних објеката у делу Језавске улице остали би без могућности пешачког и колског приступа објектима у њиховом власништву. Након решавања приступа наведеним објектима стекли су се услови за наставак радова у делу распутнице Јазава. О немогућности приступа објектима обавештен је Наручилац радова, као и о прекиду радова у периоду од 06.06.2019. године до 04.07.2019. године.

**Извођења додатних ( непередвиђених ) радова у складу са новим техничким решењима добијеним од Пројектанта, а по налогу и уз сагласност Наручиоца.**

Дана, 06.08.2019. године добијено је позитивно мишљење Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, чиме су се остварили услови за додатне радове на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза. Додатни радови се не могу у технолошком и економском смислу одвојити од Основног уговора, односно извођење додатних радова је неопходно за извршење радова према Основном уговору. Узимајући у обзир обим и врсту додатних радова као и њихову технолошку зависност са позицијама радова из Основног уговора, неопходно је обезбедити додатно време за уговарање и реализацију наведених радова.

Из наведених разлога, Извођач је упутио Захтев да се продужи рок за завршетак радова у трајању од два месеца, односно до 20.10.2019. године.

У прилогу Захтева је и мишљење стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – друга фаза, Саобраћајни институт ЦИП д.о.о Београд, у коме је наведено да је надзорна служба сагласна са разлозима оправданости продужетака рока за извођење радова, те је констатовао да су исти у складу са разлозима дефинисаним чланом 9. Основног уговора.

Надзорна служба је предложила да се размотри опција за продужетак рока за извођење радова у свему према захтеву Извођача.

Имајући у виду наведено, потребно је закључити Анекс 2 којим се мењају чланови 5., 15. 16. и 33. Основног уговора.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.

**ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР**  
**Миодраг Поледица дипл.инж.саобр.**