



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-56/2015-02  
Датум: 28.11.2019. године  
Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Александра Дамњановић, државни секретар по решењу о преносу овлашћења број 031-01-00021/2/2015-02 од 03.03.2016. године доноси

**ОДЛУКУ БРОЈ 5**

**о измени Уговора о пружању услуга израде Генералног пројекта робно-транспортног центра, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење контејнерског терминала у Макишу, Број 404-02-56/2015-02 од 20.04.2015. године**

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, [www.mgsi.gov.rs](http://www.mgsi.gov.rs)
- 2. Врста наручиоца:** орган државне управе
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Предмет преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда су услуге израде Генералног пројекта робно-транспортног центра, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење контејнерског терминала у Макишу. Назив и ознака из општег речника набавки: 71320000 – Услуге техничког пројектовања.
- 4. Првобитна вредност Основног уговора** износи **118.800.000,00** динара без обрачунатог ПДВ-а, односно **142.560.000,00** динара са обрачунатим ПДВ-ом.
- 5. Вредност Основног уговора** након измене, остаје непромењена.
- 6. Измена** се односи на члан 4. Основног уговора којим се регулише рок трајања Уговора о пружању услуга израде Генералног пројекта робно-транспортног центра, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење контејнерског терминала у Макишу.

Предлог за измену одредби Уговора услуге израде Генералног пројекта робно-транспортног центра, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење контејнерског терминала у Макишу, број 404-02-56/2015-02 од 20.04.2015. године у писаној форми, Пружалац услуга је поднео Наручиоцу дана 08.11.2019. године, заводни број Пружаоца услуга 868-1/19, у којем је навео објективне разлоге за продужење рока трајања уговора.

Објективни разлози за продужење рока трајања Уговора о пружању услуге израде Генералног пројекта робно-транспортног центра, Идејног пројекта, Пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом и Пројекта за извођење контејнерског терминала у Макишу су следећи:

Саобраћајни институт ЦИП је завршио Идејни пројекат и Пројекат за извођење контејнерског терминала са циљем да се обезбеди решење о одобрењу извођења радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи.

У међувремену су прибављени нови локацијски услови због истеклог рока важења претходних услова. Усвојена је Студија о процени утицаја на животну средину за контејнерски терминал. Будући да је и рок важења Студије истекао, потребно је да "Инфраструктура железнице Србије" а.д. поднесе Захтев надлежном министарству за ажурирање усвојене студије и провере услађености са новим Локацијским условима. Припремљен је Идејни пројекат у складу са новим локацијским условима. Завршена је техничка контрола Идејног пројекта, у складу са изменама Закона. У току је припрема Идејног пројекта са Извештајем техничке контроле који ће бити предат "Инфраструктура железнице Србије" а.д, ради подношења захтева за издавање Решења о одобрењу извођења радова. Након тога ће се поново припремити Пројекат за извођење, у складу са прибављеним Решењем.

Такође, урађен је Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости робно-транспортног центра, а све у складу са Уговором.

Током израде ове документације инвеститорске функције је обављала "Инфраструктура железнице Србије" ад.

Даља израда пројекта робно-транспортног центра директно зависи од стварања планског основа, као предуслова за добијање локацијских услова, а чија израда је дефинисана и у Плану генералне регулације ове целине Града Београда.

Обавеза израде Плана детаљне регулације подручја железничке станице Макиш ГО Чукарица је пренета Одлуком Скупштине Града Београда и њеном изменом ("Сл. лист Града Београда" бр. 69 од 18.09.2014. године) на "Железнице Србије" ад.

У току је израда Плана детаљне регулације за подручје Макиша, који ради Саобраћајни институт ЦИП.

Овај план има и обавезу усаглашавања са планом који се са њим граничи, а то је ПДР комплекса становања и депоа за метро возове који је планиран на истој локацији у Макишком пољу, тако да је усаглашавање планова неопходно. Остварен је контакт са Урбанистичким заводом Града Београда и предузећем Метро и евидентирани су области усаглашавања (приступне саобраћајнице, нивелација, хидротехнички проблеми). Усклађивање и усаглашавање граница једног и другог ПДР-а је у завршној фази. У току је израда хидротехничке студије коју ради предузеће Јаросав Черни, а која треба бити усвојена пре завршетка и једног и другог ПДР-а, као основ за израду планова. Очекује се да ће План детаљне регулације бити завршен током 2019. године.

Тек по усвајању Плана могуће је обавити стручну контролу Генералног пројекта, прибавити Локацијске услове и приступити изради осталих фаза израде техничке документације.

Наведени разлози се нису могли предвидети приликом закључења уговора и представљају околност на коју, Саобраћајни институт ЦИП као вршилац услуге пројектовања није могао утицати.

Мења се члан 4. Основног уговора тако да гласи:

"Извршилац се обавезује да услугу која је предмет Основног Уговора заврши најкасније до 01.12.2020. године."

Мења се члан 12. Основног уговора тако да гласи:

"Извршилац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана закључења Анекса V, као средство финансијског обезбеђења достави Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са роком важења који је једнак року за коначно извршење посла."

**ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР**

Александра Дамњановић

