



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-77/7/2017-02

Датум: 20.12.2017. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), по решењу о преносу овлашћења, бр. 031-01-40/2017-02 од 07.07.2017. године, државни секретар Миодраг Поледица доноси

О Д Л У К У

о измени Уговора о пружању услуге техничког прегледа објекта – изградња моста Љубовија – Братунац број 404-02-77/6/2017-02 од 14.06.2017. године (Основни уговор)

Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs.

Врста наручиоца: орган државне управе.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: услуге техничког прегледа објекта – изградња моста Љубовија - Братунац, назив и ознака из општег речника набавке: 71631400-4 - услуге техничког прегледа грађевинских конструкција.

Првобитна вредност уговора је 3.275.000,00 без ПДВ, 3.930.000,00 са ПДВ.
Вредност уговора, након измене, остаје непромењена.

Измена уговора односи се на следеће чланове Основног уговора: 5. који се односи на полису осигурања и 6. који се односи на рок пружања услуге .

Објективни разлози за измену Уговора: дана 06.12.2017. године број:16/17, достављен је Захтев за продужење рока од стране Градског завода за вештачење Београд (Пружалац услуге), из оправданих разлога а што није последица њиховог пропуста.

Наиме, у захтеву је наведено да Извођач није завршио све радове на изградњи моста, а у међувремену је и продужен рок за завршетак извођења радова до 25.12.2017. године, што је регулисано Анексом уговора о извођењу радова.

Како је у конкретном случају потребно додатно време за технички преглед моста Љубовија – Братунац, а у циљу извршења посла, неопходно је изменити члан 6. Основног уговора, тако што ће се дефинистаи нови рок за извршење усуге до **25.01.2018.** године као и ускладити све евентуалне обавезе проистекле условима Анекса 1.

Имајући у виду наведено, потребна је измена следећих чланова Основног уговора: 5.и 6.

С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву.



ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Миодраг Поледица, дипл.инж.саобр.