



Република Србија  
**ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ**  
**МИНИСТАРКА ГРАЂЕВИНАРСТВА,**  
**САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Број: 404-02-82/34/2018-02  
Датум: 23.6.2020. године  
Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), потпредседница Владе и министарка, доноси следећу:

**О Д Л У К У 4**

**о измени Уговора о пружању услуга израде пројектне документације за постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево, број 404-02-82/11/2018-02 од 02.08.2018. године, Партија 1 ( у даљем тексту:Основни уговор)**

Овај уговор се закључује на период до 15.10.2020. године.

Рок за израду пројектне документације је 01.10.2020. године за постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево.

**О б р а з л о ж е њ е**

**1. Назив и адреса наручиоца:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11000 Београд, Немањина 22-26, [www.mgsi.gov.rs](http://www.mgsi.gov.rs);  
Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево, **Инвеститор.**

**2. Врста наручиоца:** орган државне управе

**3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки -** Услуге израде пројектне документације по ЦЕОП-у у оквиру Колубарског регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо – Ровни“ Назив и ознака из општег речника набавки: 65130000 Партија 1.

**4. Првобитна вредност уговора је 9.200.000,00 (деветмилионадвестотинехиљада ) динара без ПДВ, односно 11.040.000,00(једанаестмилионачетрдесетхиљада) динара са ПДВ.**

**5. Вредност уговора након измене је непромењена.**

6. Измена уговора односи се на **члан. 4. став 2.** Основног уговора којим је одређен рок извршења услуге, и на **члан 6.** који се односи на достављање банкарске гаранције.

#### **7. Објективни разлози за измену Основног уговора:**

Дана 02.08.2018. године IWA Consalt доо је у својству Извршиоца потписало Уговор са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (Наручилац) и ЈП „Колубара“ Ваљево (Инвеститор) за израду пројектне документације за **Постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина 2“, Ваљево**, чији је рок за завршетак уговорних обавеза био 6 месеци од дана достављања средстава обезбеђења, односно до 16.02.2018. године. Након истека тог рока, Наручилац је на Захтев Извршиоца, а уз сагласност Инвеститора три пута продужавао рок за извршење предметне обавезе.

Извршилац се ранијим захтевима за продужење рока позивао на велику комплексност овог пројекта, који се ослања на новоформирану акумулацију „Стубо-Ровни“, са лимитираним бројем испитивања квалитета воде, као и на захтеве Пројектног задатка и примене савременијих поступака третмана воде за случајеве могућих погоршања квалитета воде у акумулацији, додатног утицаја на обим и комплексност геолошко геотехничких истражних радова, а део разлога се односио и на одређена померања која су настала и због неажурности у достављању потребних геодетских подлога од стране РГЗ СКН-а.

У наставку рада на пројекту, Пројектант је доставио Идејно решење за добијање Локацијских услова за ППВ Пећина 2 дана 08.04.2019. који је дана 23.05.2019. одбијен од Дирекције за воде.

Дана 07.06.2019. поднет је обновљен Захтев, који је у техничком смислу усаглашен са Дирекцијом за воде и Србија водама. У периоду добијања Локацијских услова, значајно померање рокова, по наводима Извршиоца, су произвели и захтеви Министарства здравља да се уз новопројектовани објекат Пећина 2 пројектује и посебан систем за дозирање хемикалија, поред постојећег у склопу ППВ Пећина 1. Ово је захтевало да се у Идејни пројекат угради ова измена, у односу на Идејно решење.

Технички део Идејног пројекта је достављен Републичкој ревизионој комисији (РРК) на преглед 24.10.2019., али у том тренутку без Студије оправданости, са претпоставком Извршиоца да је на снази претходно урађена Студија оправданости (Ептиса 2009).

Међутим, супротно наводима Извршиоца, претходна студија није обухватала изградњу ППВ Пећина 2, већ реконструкцију старог постројења ваљевског вода – уз повећање капацитета.

Иновирана Студија изводљивости, као и недостајући Елаборат противпожарне заштите су достављени Републичкој ревизионој комисији тек половином децембра 2019. године.

Дана 14.02.2020. године, Извршилац- IWA Consalt д.о.о, Београд, како и сам наводи, поднео је захтев за издавање Решења о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину Министарству заштите животне средине. Завршни извештај РРК на Идејни Пројекат је заведен 10.04.2020. године, те се након добијеног позитивног извештаја приступило изради Пројекта за грађевинску дозволу, који је у међувремену завршен и предат техничкој контроли.

У вези са наведеним, Извршилац се обратио Министарству грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, дана 22.06.2020. године, поднео и Захтев за поновно продужење рока финализације уговора.

Предметним захтевом истакао да је очигледно да се претходно одобрени рок за продужење завршетка пројекта, до 30.6.2020. године не може испунити. Као образложење за тражено продужење рока Извршилац је навео да је Законом предвиђено да се Студија прилаже уз пројекат за грађевинску дозволу, те да техничка контрола мора констатовати да је иста приложена уз пројекат. Како је израда Студије у току а Пројекат за Грађевинску дозволу у поступку контроле, Извршилац је истакао да није могуће испоштовати првобитно продужење рока.

Наиме, потребно време за завршетак преосталих пројектантских активности, а то је израда Пројекта за извођење радова и исходавање водне сагласности, је око 3 месеца, с обзиром на то да поред тренутне процедуре која је у току (техничка контрола ПГД) финализација пројекта обухвата и израду: Прибављање решења о сагласности Министарства за заштиту животне средине на Студију о процени утицаја на животну средину, Пројекат за извођење као и Прибављање водне сагласности. Имајући у виду наведено Извршилац је затражио да се одобри нови рок за израду предметне пројектне документације за Уговор бр: 404-02-82/11/2018-0, до 01.10.2020. године.

Размотривши наведене разлоге у поменутом Захтеву за продужење рока, Инвеститор- ЈП Колубара је дала своју сагласност за продужење рока. Наиме, Инвеститор је истакао да је пројектант 4.02.2020. године поднео Захтев Министарству заштите животне средине о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за овај пројекат. Како Министарство заштите животне средине није радило пуним капацитетом током ванредног стања, са великим закашњењем добијено је Решење о изради Студије о процене утицаја на животну средину, а да би се израдила ова студија потребно је око три месеца. Тек након добијања прихватања Студије предаје се Захтев за грађевинску дозволу и добијање водне сагласности.

Инвеститор наводи да је за реализацију читавог посла потребно урадити још неколико корака: Студију о процени утицаја на животну средину, прибављање грађевинске дозволе, Пројекат за извођење и прибављање водне сагласности и сматра да би неопходно било продужити предметни уговор до 1.10.2020. године.

Инвеститор даље истиче, да уколико се не буде испоштовала уговорна динамика у складу са Анексом пројектанту ће се одредити уговорна казна у складу са чланом 8. Основног уговора.

Чланом 4. став 2. Уговора о пружању услуга израде пројектне документације за постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево, број 404-02-82/11/2018-02 од 02.08.2018. године, предвиђено је да је рок за израду пројектне документације 6 месеци од дана достављања средстава обезбеђења Наручиоцу, односно од 16.08.2018. године.

Истим чланом у ставу 3. предвиђено је да Извршилац има право да захтева продужење рока за израду техничке документације када је због неиспуњења обавеза Наручиоца из члана 10 .уговора, надлежних институција, односно објективних околности био спречен да изради пројектно техничку документацију, односно поједине њене делове.

Чланом 19. истог Уговора предвиђено је да уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења уговора ће се продужити за време трајања више силе.

Како је, као што и сам наводи, Извршилац- IWA Consalt д.о.о, Београд, тек дана 14.02.2020. године, поднео захтев за издавање Решења о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину Министарству заштите животне средине, рок за извршење предметне обавезе се продужава због периода важења ванредног стања у Републици Србији, односно до 01.10.2020. године

Наручилац напомиње да је чланом 8. Уговора предвиђена уговорна казна уколико Извршилац услуге које су предмет Уговора не изврши у уговорном року, као и да је Извршилац у том случају дужам да плати уговорну казну у износу од 2 промила од укупне уговорене цене за сваки дан кашњења, с тим што укупан износ ове казне не може бити већи 5 промила укупне уговорене вредности услуга

С обзиром на све наведено :

**МЕЊА СЕ** члан 4. став 1. и став 2. Основног уговора, тако да гласи:

Овај уговор се закључује на период до 15.10.2020. године.

**Рок за израду пројектне документације** за постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина II“ Ваљево је 01.10.2020. године.

**МЕЊА СЕ** члан 6. став 1. Основног уговора тако да сада гласи:

Извршилац се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана закључења овог анекса преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности 60 дана дуже од рока за трајања уговора који је дефинисана овим анексом, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, у складу са чланом 1087. Закона о облигационим односима.

Имајући у виду предочено, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ  
И МИНИСТАРКА



*Зорана В. Михајловић*  
Проф. др Зорана В. Михајловић