



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-15/44/2018-02

Датум: 30.06.2020. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10 и 99/14) и члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), мр Ђорђе Милић, помоћник министарке, по Решењу број: 031-01-18/2018-02 од 29.06.2018. године, доноси следећу

ОДЛУКУ БРОЈ 2

о измени Уговора о пружању услуга Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Сарајево, деоница Пожега-Ужице-Котроман број 404-02-15/36/2018-02 од 10.09.2018. године, ЈН 8/2018 (у даљем тексту: Основни уговор)

Назив и адреса наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
11000 Београд, Немањина 22-26, www.mgsi.gov.rs

- 1. Врста наручиоца:** орган државне управе
- 2. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:** Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Сарајево, деоница Пожега-Ужице-Котроман Назив и ознака из општег речника набавки: услуге просторног планирања - 71410000.
- 3.Првобитна вредност Основног уговора** 16.650.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 19.980.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Јавна набавка није обликована у више целина (партија).
- 4. Вредност Основног уговора након измене,** остаје непромењена.

Измена се односи на **члан 5. Анекса број 1 Основног уговора који се односи на трајање уговора.** Пружалац услуге Саобраћајни институт ЦИИ д.о.о. је благовремено доставио Наручиоцу допис број 120-29/18 од 05.06.2020. године са објективним разлозима и образложењем због којих није могуће извршити уговорну обавезу у року дефинисаном Анексом број 1,

Пружалац услуге је навео следеће објективне разлоге за продужење рока трајања уговора:

У складу са Одлуком о изради Просторног плана („Службени гласник Републике Србије”, број 68/18) и Уговором који је заведен у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре под бројем 404-02-15/36/2018-02 од 10.09.2018. године и у Саобраћајном институту ЦИП под бројем 120-11/18 од 12.09.2018. године, приступљено је изради Просторног плана подручја посебне намене ауто-пута Е-761, деоница Пожега - Ужице граница са Босном и Херцеговином, на основу постојеће пројектне документације - Генералног пројекта са Претходном студијом оправданости за изградњу ауто-пута Е-761, деоница Пожега - Ужице - граница са Босном и Херцеговином, усвојеног 2010. године. Одлуком о изради Плана је дефинисано да План треба да буде плански документ са директним спровођењем, за шта је неопходан одговарајући ниво детаљности пројектне документације, односно паралелна израда Идејног пројекта и Плана.

Како Идејни пројекат није био урађен, јула 2019. године, између Наручиоца и Извршиоца, закључен је Анекс 1 предметног Уговора, којим је коригован рок за израду Плана (члан 4), а период важења Уговора продужен за 12 месеци (члан 5).

У току августа и септембра 2019. године припремљене су подлоге за подручје на коме ће се изградити будући ауто-пут Пожега - Котроман - граница са Босном и Херцеговином, након чега се приступило пројектовању трасе ауто-пута на нивоу Идејног пројекта. У питању је деоница од 60km на изузетно захтевном терену, која захтева дуже време за анализирање и коначно дефинисање трасе.

Прелиминарни положај трасе утврђен је децембра месеца 2019.године. када се приступило даљим анализама јер су добијени (незванично) услови водопривреде. За коначни положај трасе неопходни су резултати геолошких истражних радова. С обзиром да због временских услова, у зимском периоду није могуће извршити геолошке истражне радове на терену, почетак истраживања планиран је за другу половину марта 2020. године. Услед добро познатих епидемиолошких разлога планиране активности су одложене до укидања ванредног стања. По укидању ванредног стања стекли су се услови за даљи теренски рад, на основу чијих података и резултата ће пројектант утврдити коначан положај трасе ауто-пута и приступити даљој разради техничке документације за потребе израде Плана.

Чланом 13. Основног уговора предвиђено је да Наручилац може дозволити измену током трајања уговора на основу образложеног писаног захтева Пружалоца услуге из објективних разлога на које Пружалац услуге није могао утицати, а све у складу са чланом 115 ЗЈН.

Имајући у виду наведено, неопходно је приступити измени Анекса број 1 Основног уговора, будући да је Пружалац услуге због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради Нацрт просторног плана или његове поједине делове.

Мења се члан 3. Анекса број 1 Основног уговора тако да сада гласи:

Пружалац услуге се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања овог Анекса број 2 преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности Основног уговора без ПДВ и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дужим од рока за извршење Анекса број 2 основног уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, сходно члану 1087. Закона о облигационим односима.

У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити.

Ако Пружалац услуге, ни после достављене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарских гаранција из ст. 1 овог члана, Наручилац активира

банкарске гаранције и шаље их на наплату пословној банци Пружаоца услуге.

Банкарска гаранција из овог члана мора имати клаузулу да је гаранција неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора.

Мења се члан 5. Анекса број 1 Основног уговора тако да сада гласи:

Овај Анекс број 2 Основног уговора се закључује се на период од 12 месеци и ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

ПОМОЋНИК МИНИСТАРКЕ

мр Ђорђе Милић

